

Materiál č.**Přílohy:**

- Návrh Dodatku č. 1
- Fotodokumentace
- Smlouva o dílo č. 20/2020/PuK

Název materiálu:

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 20/2020/PuK

Předkladatel: Ing. Halina Dvořáková**Podpis:** **Dopad na rozpočet:** ANO - NE**Stanovisko správce rozpočtu:**

Rozpočet umožňuje financování předpokládaných nákladů na realizaci výše uvedené zakázky, s náklady na tuto akci je v rozpočtu uvažováno.

Podpis: **Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):**

Na provedení stavby Zpevněné manipulační plochy u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné na pozemku parc. č. 59/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO, s.r.o., byla zasmělněna společnost PROFIZA s.r.o., spol. s r.o., na základě usnesení rady obce Petrovice u Karviné č. 621/55 ze dne 23.3.2020.

Při realizaci stavby vyvstala potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Jedná se konkrétně o řešení důsledků zjištěné skutečnosti, že minimálně 2/3 podloží jsou málo únosné. Je zde výrazně větší množství ornice, jílová vrstva je pouze u trati a při dynamické zkoušce únosnosti se naměřilo méně než 5 MPa na pláni. Proto bylo nutné prohloubit výkop o dalších 15 cm, uložit na terén geotextílii minimální gramáže 400 g/m² a bylo doporučeno provedení zpevňující vrstvy z kameniva zpevněného cementem. Po provedení násypu z kameniva frakce 32-63 mm v tl. 300 mm je zřejmé, že podloží není dostatečné - jsou zde vidět koleje od pojezdu bagru.

Vzhledem k tomu, že je plocha kryta zámkovou dlažbou a navržený spád je pouze 1%, pak hrozí při nedostatečné únosnosti podloží vznik lokálních poklesů dlažby a následně se budou tvořit kaluže, takže je důležité aby jsem zajistili dostatečně únosné podloží. Fotodokumentace je součástí přílohy materiálu.

Přesná specifikace veškerých změn oproti smlouvě je popsána v dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož návrh je v příloze tohoto materiálu. Tyto úpravy jsou změnou oproti původní projektové dokumentaci, která sloužila jako podklad pro uzavření smlouvy a stanovení ceny. Pro provedení změn je nutno uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 20/2020/PuK, jehož návrh je přílohou tohoto materiálu.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 20/2020/PuK dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

a) rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2020/PuK mezi obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, se sídlem 735 72 Petrovice u Karviné 251 a společností PROFIZA s.r.o., IČ 29244935, se sídlem 733 01 Karviná - Fryštát, dle předloženého návrhu

b) pověřuje

starostu obce k podpisu výše uvedeného dodatku

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č. 20/2020/PuK

1. Smluvní strany

1.2 Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem: 73572 Petrovice u Karviné 251
Zastoupena: Doc. Ing. Marianem Lebieczkem, Ph.D., starostou
IČ: 00297585
DIČ: CZ00297585
Bankovní spojení: KB Karviná, a.s.
Číslo účtu: 3325791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Halina Dvořáková, tel. 725 526 610, e-mail: halina.dvorakova@petroviceuk.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 PROFIZA s. r. o.

Se sídlem: U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát
Zastoupena: Danielem Balouškem, jednatelem
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 223200886/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79369
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Daniel Baloušek, tel. 773 650 650, e-mail: daniel.balousek@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany dne 26.3.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 20/2020/PuK na realizaci stavby pod názvem Manipulační plocha u Obecního úřadu v Petrovích u Karviné.
- 2.2 Při realizaci stavby vyvstala potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat. V průběhu stavby bylo zjištěno, že minimálně 2/3 podloží jsou málo únosné. Je zde výrazně větší množství ornice, jílová vrstva je pouze u trati a při dynamické zkoušce únosnosti se naměřilo méně než 5 MPa na pláni. Proto je nutné prohloubit výkop o dalších 15 cm, uložit na terén geotextílii minimální gramáže 400 g/m² a je pro dosažení únosnosti násypu bude provedena zpevňující vrstva z kameniva zpevněného cementem. Dále bude proveden přesun lavičky.
- 2.3 Tento dodatek je uzavírán na základě ustanovení § 222 odst. 4 písmene b) bod 2 a dále dle odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Změny smlouvy dotčené dodatkem č. 1

- 3.1 Smluvní strany tímto sjednávají změnu Smlouvy v čl. 5 Cena díla a to tak, že tento v bodě 5.1 zní nově takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena dle SoD ve znění dodatku č.1 bez DPH
DPH
Cena s DPH

414 930,73 Kč
87 135,45 Kč
502 066,18 Kč

Z toho:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

356 894,07 Kč

Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	-16 552,47 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	3 201,40 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	-19 079,30 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	90 467,03 Kč
Neprováděné práce celkem	-35 631,77 Kč
Dodatečné práce celkem	93 668,43 Kč

Položkový rozpočet vztahující se ke změně ceny za provedení díla dle tohoto dodatku je přílohou tohoto dodatku."

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 4.3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Petrovice u Karviné na své schůzi dne2020 usnesením č.

V Karviné dne

V Petrovicích u Karviné dne

za objednatele Daniel Baloušek

za zhotovitele doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph. D.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha - dodatek č.1

KSO:

Petrovice u Karviné

CC-CZ:

3. 4. 2020

Místo:

Zadavatel:

Obec Petrovice u Karviné

IČ:

00297585

DIČ:

CZ00297585

Zhotovitel:

PROFIZA s.r.o.

IČ:

29244935

DIČ:

CZ29244935

Cena bez DPH**58 036,66**

DPH základní

Základ daně

58 036,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 187,70

Cena s DPH**v CZK****70 224,36**

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha - dodatek č.1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV****58 036,66****58 036,66**

1 - Zemní práce

-3 456,38

2 - Zakládání

792,00

5 - Komunikace pozemní

36 863,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 894,78

998 - Přesun hmot

8 942,93


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha - dodatek č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 036,66	změna dle odstavce 4 par. 222, zákona 134/2016 Sb.			
D	1		Zemní práce				-3 456,38	změna dle odstavce 6 par. 222, zákona 134/2016 Sb.			
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	25,050	84,54	2 117,73				2 117,73
2	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,288	2 120,00	610,56		610,56		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,338	231,00	5 853,08				
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,338	163,06	4 131,61		66,53		5 786,55
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,338	15,12	383,11		46,96		4 084,65
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-135,310	122,33	-16 552,47		4,35		378,76
D	2		Zakládání				792,00				
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,288	2 750,00	792,00		792,00		
D	5		Komunikace pozemní				36 863,33				
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	183,780	110,00	20 215,80				20 215,80
9	K	567120111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm	m2	147,024	243,00	35 726,83				35 726,83
	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	-147,024	129,77	-19 079,30			-19 079,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 894,78				
10	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost 400 g/m2	m2	183,780	71,90	13 213,78				13 213,78
11	K	936124112	Montáž lavičky stabiliz. parkové	kus	1,000	1 140,00	1 140,00		1 140,00		
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabiliz. zabetonované	kus	1,000	541,00	541,00				
D	998		Přesun hmot				8 942,93				
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	54,600	163,79	8 942,93				8 942,93





Smlouva o dílo

č. 20/2020/PuK

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.2 Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem: 73572 Petrovice u Karviné 251
Zastoupena: Doc. Ing. Marianem Lebiezikiem, Ph.D., starostou
IČ: 00297585
DIČ: CZ00297585
Bankovní spojení: KB Karviná, a.s.
Číslo účtu: 3325791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Halina Dvořáková, tel. 725 526 610, e-mail: halina.dvorakova@petroviceuk.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 PROFIZA s. r. o.

Se sídlem: U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát
Zastoupena: Danielem Balouškem, jednatelem
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 223200886/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79369
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Daniel Baloušek, tel. 773 650 650, e-mail: daniel.balousek@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Manipulační plocha u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné.“ (dále též „dílo“) dle projektu, technických norem a pokynů objednatele a cenové nabídky ze dne 12.3.2020 (příloha č. 1 k SOD). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
- 2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzrostlých stromů, zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).
- 2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa plnění.

Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

- 2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je zhotovitel a to až do předání hotové stavby objednateli.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 35 kalendářních dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místo plnění je obec Petrovice u Karviné, katastrální území Petrovice u Karviné, pozemek parc. č. 59/1.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 356.894 Kč

DPH 74.948 Kč

Cena s DPH 431.842 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnové listy.
- 5.6 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti účetního (*uvést u zhotovitele neplátce DPH*) / daňového (*uvést v ostatních případech*) dokladu dle příslušných právních předpisů. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.2 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 21 dní od jejího doručení objednateli.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, příkazy objednatele, v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter díla vyžaduje.
- 8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.5 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel. Dílo nebude přebíráno po částech.
- 9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 9.3 Zhotovitel je povinen do pěti dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 10.2 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 10.4 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 12.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 12.3 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 12.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 12.5 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 12.7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
- 12.8. Uzavření této smlouvy schválila Rada obce Petrovice u Karviné na své schůzi dne 23.3.2020 usnesením č. 621/55.

V Karviné dne 26.3.2020

V Petrovicích u Karviné dne 25.3.2020

za objednatele Daniel Baloušek

za zhotovitele doc. Ing. Marian Lebledzik, Ph. D.

Profiz s.r.o.
U Trutě 1953, Karviná Frýštát
IČ: 29244935, DIČ: CZ29244935

Strana 4 (celkem 4)

728 7- Petrovice u Karviné
6000 Karviná
21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha

KSO:

Místo:

Petrovice u Karvíně

Zadávatel:

Obec Petrovice u Karvíně

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Karel Čupka

Zpracovatel:

Martin Prtok

I označka:

CG-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**356 894,07**DPH základní
sazbaZáklad daně
356 894,07
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
74 947,75
0,00**Cena s DPH****V CZK****431 841,82****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha

Místo:

Petrovice u Karvíně

Zadávatel:

Obec Petrovice u Karvíně

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Ing. Karel Čupka

Zpracovatel:

Martin Prtok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zámní práce		70 511,21
4 - Vodovodné konstrukce		137,49
5 - Komunikace pozemní		121 584,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 832,44
987 - Přesun sutě		18 623,62
988 - Přesun hmot		29 080,91
PSV - Práce a dodávky PSV		3 123,73
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace		3 123,73
VRN - Vnější rozpočtové náklady		26 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		7 500,00
VRN4 - Inženýrské činnosti		10 000,00

356 894,07

328 770,34

70 511,21

137,49

121 584,67

66 832,44

18 623,62

29 080,91

3 123,73

3 123,73

26 000,00

7 500,00

7 500,00

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevnění manipulační plocha

Místo:

Petrovice u Karvíné

Zadávatel:

Obec Petrovice u Karvíné

Účelové:

Datum:

Projektant:

Ing. Karel Čížek

Zpracovatel:

Martin Přídek

PC Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna PCZK	Cena celkem [CZK]	Cenové součtové
--------	-----	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 894,07

D HSV Práce a dodávky HSV

328 770,34

D 1		Zámní práce				
1	K 115100023	Rozšíření dlažby při přístupu komunikací pro pěší za zářezové dlažby náhře	m2	12,500	99,50	1 201,26 CZK ÚRS 2019 01
W		25*0,5		12,500		
2	K 113107301	Odstavení podkladu z betonu prosáhlého 130 mm střešní št do 80 mm2	m2	22,500	169,50	3 630,40 CZK ÚRS 2019 01
W		35*0,8		22,500		
3	K 113202111	Výběr oblouk krepáž obrubních stěpých	m	24,000	47,28	1 194,24 CZK ÚRS 2019 01
4	K 122101101	Odstavky a protáhlky nasazované v krevně št. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	75,172	84,64	6 365,04 CZK ÚRS 2019 01

Summary 32

[illegible]

42	K	198321101	Přesun hmoti třídění pro vnitřní kamnařez v objektech v do 8 m						5,02	CS ÚRS 2019 01
43	K	198321181	Příprava k přesunu hmoti třídění 721 prováděný bez použití mechanizace						3,86	CS ÚRS 2019 01
Vedlejší rozpočtové náklady										
D	VRN									25 000,00
D	VRN1									7 500,00
44	K	01202000	Průzkumné, geodetické a projektové práce							7 500,00
Geodetická práce										
D	VRN3		Zařízení síťovního							7 500,00
45	K	103001000	Zařízení síťovního							7 500,00
Inženýrská činnost										
D	VRN4		Zkoušky a osvědčení							10 000,00
46	K	04300200	Zkoušky a osvědčení							10 000,00
CS ÚRS 2019 01										

1